



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
REFORMA DA QUADRA DO CAIC

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	MÊS							
			1		2		3		4	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.803,32	R\$ 2.803,32	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2	DEMOLIÇÃO /REMOÇÃO	R\$ 1.942,60	R\$ 1.942,60	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
3	PINTURA	R\$ 40.909,59	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 24.545,75	60%	R\$ 16.363,84	40%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.228,27	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.557,07	25%	R\$ 3.114,14	50%	R\$ 1.557,07	25%
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 5.926,80	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.963,40	50%	R\$ 2.963,40	50%
6	ACESSÓRIOS	R\$ 8.731,08	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.055,88	35%	R\$ 3.055,88	35%	R\$ 2.619,32	30%
7	ESTRUTURA/COBERTURA	R\$ 14.448,66	R\$ 2.167,30	15%	R\$ 3.612,17	25%	R\$ 7.224,33	50%	R\$ 1.444,87	10%
8	RECUPERAÇÃO PISO	R\$ 22.695,75	R\$ 0,00	0%	R\$ 18.156,60	80%	R\$ 4.539,15	20%	R\$ 0,00	0%
9	PORTAS/JANELAS	R\$ 15.087,42	R\$ 0,00	0%	R\$ 9.052,45	60%	R\$ 6.034,97	40%	R\$ 0,00	0%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.119,86	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.835,96	30%	R\$ 3.059,93	50%	R\$ 1.223,97	20%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.365,95	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.365,95	100%

TOTAL			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
R\$ 127.259,30			R\$ 6.913,22		R\$ 37.270,12		R\$ 54.537,55		R\$ 28.538,42	

CONCEIÇÃO DO COITÉ, 08 DE AGOSTO DE 2022

Caíque G. Cruz
CAÍQUE GUIMARÃES CRUZ
ENG. CIVIL | CREA/BA 3000113356
DECRETO Nº 3733